



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר הראה

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	3.27	גדר	2	שער כניסת רכב חירום	נמדדו מרווחים 12-16 ס"מ בחלק התחתון	לסגור מרווחים ולהסיר חלקים חדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות	מספר ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.23	דלתות	1	דלתות	האטה לא מכוונים מנגנוני- במספר דלתות חסר תפס להחזקת הדלת - במצב פתוח בדלתות המקלט בדלת כיתת אומנות חסר - מנגנון האטה ומגן אצבעות צד חיצוני	להשלים / לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	3.11	ארגון החצר	2	חצר	חסרים מיגון על 4 עמודי סככה 21 מתקני סל	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	3.1	תשתיות	1	חצר	חזית חצר בצמוד לאתר בנייה הותקן גדר מפח איסכורית. נצפו זנקים וחלקים חדים בולטים מהפח. סכנת פציעה	יש לשוחח עם מנהל אתר הבניה (אחראי בית הכנסת) להסיר / לכסות בחומר אחר להסרת פינות חדות.	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.38	מעקים ומסעדים	1	מסדרון קומה שנייה	מעקה בעל מבנה שמאפשר הנחת רגל בחלק התחתון הגובה בין מדרג רגל לקצה 95 ס"מ	להגבהה 120 ממדרג רגל מומלץ 150 להגברת הבטיחות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	4.17	הכנה למילוט	2	חדרי מדרגות	חסרים שלטי יציאה מוארים בחדרי מדרגות הכנה לחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מסדרון קומה שנייה	חוסר בקרמיקה בשטח רחב ליד גרם המדרגות	להתקין קרמיקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.13	חלונות סורגים	1	כיתות קומה עליונה גורף	מספר חלונות ללא מגביל פתיחה	להתקין הגבלת פתיחה עד 10 סמ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	11.7	תאורה	2	במספר כיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן/ להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
11	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	5.8	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 14	מגש לוח נמצא עם פינה חדה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
12	בית ספר הראה	15/03/2024	אשר בן דוד	9.5	מפסקים ושקעים	1	חדר מחשבים	שקע חשמל חשוף, סכנת התחשמלות. אב הבית סגר את החדר עד לתיקון התקלה	לתיקון מהיר החדר נמצא במקלט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	